

AVANCE DE EJECUCION DE OBRAS AL 31 ENERO 2011

N°	DENOMINACIÓN DE OBRA	FECHA		FECHA TERMINO PREVISTO	PLAZO EJECUCION (DIAS)	PLAZO EJECUTADO (DIAS)	PRESUPUESTO EXP. TECNICO		PRESUPUESTO ASIGNADO	AVANCE FISICO	%	AVANCE FINANCIERO	%	ESTADO DE OBRA	SITUACION DE OBRA
		INICIO	CULMINACION				APROBADO	ADICIONAL							
1	MEJORAMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO TURISTICO DE LA AV. SESOUCENTENARIO (ALAMEDA)	14/12/2009	14/05/2010	31/01/2011	151.00	418.00	3,026,869.60		1,650,033.94	1,681,077.80	55.54	1,524,602.77	50.37	EJECUCION	ARRASTRE
2	MEJORAMIENTO DEL ACCESO VIAL SUR DESVIO SALCEDO - (EMPALME AVENIDA PANAMERICANA ESTE) DE LA CIUDAD DE PUNO, PROVINCIA DE PUNO - PUNO	18/01/2010	15/09/2010	31/04/2011	240.00		4,722,145.00		3,314,456.56	2,306,030.12	48.83	3,242,117.60	68.86	EJECUCION	ARRASTRE
3	CONSTRUCCION DE COBERTURA PISCINA MUNICIPAL	19/05/2010	17/08/2010	28/02/2011	90.00	285.00	854,214.56		854,214.56	560,714.81	65.64	621,679.53	72.78	EJECUCION	ARRASTRE
4	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EN LA I.EI. N° 197 DEL BARRIO HUASCAR DE LA CIUDAD DE PUNO	15/04/2010	11/10/2010	31/12/2010	178.00	260.00	1,306,984.75		1,242,182.00	914,017.74	80.15	1,189,489.82	91.01	EJECUCION	ARRASTRE
5	CONSTRUCCION DEL MERCADO ZONAL SECTOR OESTE DE LA CIUDAD DE PUNO, PROV. DE PUNO - PUNO	01/07/2010	25/02/2011	28/02/2011	238.00	242.00	955,924.37		820,000.00	498,881.97	62.56	829,758.09	86.80	EJECUCION	ARRASTRE
6	CONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS JR. REVOLUCION CUADRA 01,02,03,04 DE LA CIUDAD DE PUNO	16/08/2010	11/02/2011	11/02/2011	179.00	179.00	759,294.39		834,828.00	501,445.22	79.10	497,191.40	65.48	EJECUCION	ARRASTRE
7	INSTALACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION SANITARIA DE ESCRETAS EN EL CENTRO POBALDO DE ICHU, DISTRITO DE PUNO, PROVINCIA DE PUNO - PUNO COMPONENTE: IV SECTOR CHIMU VALLECITO	02/03/2010	02/05/2010	02/05/2010	61.00	61.00	115,247.08	89,067.94	184,215.02	149,806.43	163.27	147,284.81	79.00	EJECUCION	ARRASTRE
8	AGUA Y ALCANTARILLADO DE LA LOCALIDAD DE LIACHON	02/07/2010	31/10/2010	31/01/2011	122.00	214.00	718,189.98	168,852.00	887,041.96	776,622.90	96.31	822,555.80	92.73	EJECUCION	ARRASTRE
9	CONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS EN EL JR. GAMALIEL CHURATA DEL BARRIO SANTA ROSA, CIUDAD DE PUNO	07/12/2010	15/04/2011	15/04/2011	129.00	129.00	519,137.89		150,000.00	66,260.60	15.01	104,740.43	20.18	EJECUCION	ARRASTRE
10	MEJORAMIENTO DE PISTAS Y VEREDAS EN LA 2DA CUADRA Y 3RA CUADRA DEL JR. ECHENIQUE DEL BARRIO LAYAKOTA DE LA CIUDAD DE PUNO	09/12/2010	10/02/2011	10/02/2011	63.00	63.00	518,116.09		100,000.00	138,391.90	32.63	89,566.26	17.29	EJECUCION	ARRASTRE
11	CONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS EN LA AV. PRIMAVERA DEL BARRIO CERRO COLORADO DE LA CIUDAD DE PUNO, PROVINCIA DE PUNO - PUNO	13/12/2010	27/04/2011	27/04/2011	135.00	135.00	848,493.03		100,000.00	76,575.75	10.80	137,292.72	16.18	EJECUCION	ARRASTRE

