

Relación de Obras en Ejecución al 31 de Enero Año 2010 (Arrastre)

Nº	DENOMINACION DE OBRA	FECHA		FECHA TERMINO PREVISTO	PRESUPUESTO EXP. TECNICO	AVANCE FÍSICO	%	AVANCE FINANCIERO	%	ESTADO DE OBRA
		INICIO	CULMINACIÓN							
1	Construcción del Terminal Zonal Sur Puno I Etapa.	20/08/2008	08/01/2009	10/02/2010	1,552,597.75	1,473,230.58	94.89	1,546,705.31	99.62	EN EJECUCION
2	Construcción Terminal Sur- Puno II Etapa	20/07/2009	20/10/2009	31/01/2010	961,860.53	1,036,784.21	107.79	1,056,783.68	109.87	EJECUCION
3	Pavimentación de la Avenida Alto Alianza - Tramo III	01/06/2009	30/11/2009	31/01/2010	908,474.00	1,004,292.53	110.55	952,317.20	104.83	EN EJECUCION
4	Construcción de Pistas y Veredas Jr. Santuario de Cancharani y 5 de Abril del barrio Ricardo Palma	16/06/2009	15/12/2009	29/01/2010	1,133,629.55	1,241,629.55	109.53	1,133,629.55	100.00	CULMINADA
5	Agua y Alcantarillado en 03 Sectores de la Localidad de Llachon	01/07/2009	31/10/2009	15/02/2010	718,189.96	439,283.71	61.17	643,825.57	89.65	EN EJECUCION
6	construcción de Pistas y Veredas jr. Jose Balta, Brisas del lago y Señor de Huanca II Etapa	10/08/2009	10/12/2009	10/12/2009	1,007,689.56	665,786.13	66.07	887,089.76	88.03	EN EJECUCION
7	Construcción de Parque Av. Cahuide y Mejoramiento de Vías y Veredas - Puno.	17/08/2009	17/01/2010	17/01/2010	1,354,744.38	914,229.05	67.48	880,351.00	64.98	EN EJECUCION
8	Construcción de Pistas y Veredas en el Jr. Las Retamas y Prologación Av. Panamá en la ciudad de Puno.	01/09/2009	30/03/2010	30/03/2010	1,037,438.00	450,725.00	43.45	709,508.23	68.39	EN EJECUCION
9	Mejoramiento de pista y construcción de veredas de la Av. Huerta Huaraya Urb. Los Angeles de Yanamayo Centro Poblado de Alto Puno, Provincia de Puno.	08/09/2009	05/02/2010	28/02/2010	1,260,903.20	615,095.00	48.78	713,656.11	56.60	EN EJECUCION
10	Construcción de Pistas, Veredas y Canalización en el A.A. H.H. Simón Bolívar de la ciudad de Puno	26/09/2009	20/12/2009	27/01/2010	375,112.32	406,701.42	108.42	363,674.52	96.95	CULMINADA
11	Pavimentación y Construcción Canal Jr. Saywani del Barrio Mañazo	21/09/2009	24/12/2009	10/02/2010	294,900.00	178,213.20	60.43	237,017.29	80.37	EN EJECUCION
12	Construcción de Pistas y Veredas en el Barrio Machallata de la ciudad de puno- Componete Jr. Azangaro, Jr. Cultura	16/11/2009	19/02/2010	19/02/2010	361,913.10	107,121.01	29.60	201,878.21	55.78	EN EJECUCION
13	Construcción del Complejo Deportivo los Cipreses, Ciudad de Puno	16/11/2009	16/02/2010	16/02/2010	292,801.94	128,672.94	43.95	219,475.36	74.96	EN EJECUCION
14	Construcción de Pistas y Veredas en los Jirones Industrias, Emancipación y Revolución del barrio Manto Norte, de la Ciudad de Puno, Provincia de Puno - Puno	23/11/2009	23/04/2010	23/04/2010	1,290,310.90	119,269.02	9.24	553,913.46	42.93	EN EJECUCION
15	Construcción de Pistas, Veredas y Graderíos y Canalización en los Jirones Huancayo, Palomani, cancharani y Vías Conexas del Barrio Vallecito de la Ciudad de Puno	20/11/2009	20/05/2010	20/05/2010	1,147,120.27	143,496.45	12.51	268,090.07	23.37	EN EJECUCION
16	Ampliación de la Infraestructura en la I.E.S. Politecnico Huascar de la Ciudad de Puno, Provincia de Puno - puno	12/12/2009	10/05/2010	10/05/2010	804,586.15	63,935.68	7.95	167,289.26	20.79	EN EJECUCION
17	Mejoramiento de la Infraestructura en la I.E. N° 70657 del Barrio las Cruces de la ciudad de Puno, provincia de Puno - Puno	16/11/2009	16/05/2010	16/05/2010	889,907.22	115,972.56	13.03	254,395.46	28.59	EN EJECUCION
18	MEJORAMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO TURISTICO DE LA AV. SESQUICENTENARIO (ALAMEDA)	14/12/2009	14/05/2010	14/05/2010	3,026,869.60		0.00	694,788.94	22.95	EN EJECUCION
19	"CONSTRUCCIÓN DE PISTAS Y VEREDAS EN EL BARRIO PROGRESO, PROVINCIA DE PUNO - PUNO, COMPONENTE: CONSTRUCCIÓN DE PISTAS Y VEREDAS EN EL JR. BRANDEN	13/12/2009	13/03/2010	30/03/2010	581,148.06	97,957.17	16.86	145,107.78	24.97	EN EJECUCION
20	"CONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS EN LOS JIRONES BARTOLOME HERRERA Y TORIBIO PACHECO, MERIA PARADO DE BELLIDO Y VIZCARDY Y GUZMAN DEL BARRIO CHANU CHANU DE LA CIUDAD DE PUNO, PROVINCIA DE PUNO",	15/12/2009	15/05/2010	15/05/2010	1,298,247.22	19,411.38	1.50	84,378.66	6.50	EN EJECUCION
21	"MEJORAMIENTO DEL ACCESO VIAL SUR DESVIO SALCEDO - (EMPALME AVENIDA PANAMERICANA ESTE) DE LA CIUDAD DE PUNO, PROVINCIA DE PUNO - PUNO",	11/01/2010	15/08/2010	15/08/2010	4,715,144.00		0.00	499,681.52	10.60	EN EJECUCION
22	CONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS EN EL BARRIO SAN MARTIN ZONA BAJA - COMPONENTE: CONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS JR. CRISTOBAL COLON	18/12/2009	05/03/2010	05/03/2010	312,199.13	12,124.88	3.88	25,804.53	8.27	EN EJECUCION
23	INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y DISPOSICIÓN SANITARIA DE ESCRETAS EN EL CENTRO POBALDO DE ICHU, DISTRITO DE PUNO, PROVINCIA DE PUNO - PUNO COMPONENTE: V SECTOR ICHU, INGENMIO, WIRAJOCHINGA, SALIHUA	21/01/2010	21/05/2010	21/05/2010	1,065,985.18		0.00	0.00	0.00	EN EJECUCION

