


MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PUNO
GERENCIA DE INGENIERIA MUNICIPAL

Relación de Obras Culminadas Año 2009

Nº	DENOMINACION DE OBRA	FECHA		FECHA TERMINO PREVISTO	PRESUPUESTO EXP. TECNICO	AVANCE FÍSICO	%	AVANCE FINANCIERO	%	ESTADO DE OBRA
		INICIO	CULMINACIÓN							
1	Mejoramiento de la Planta Procesadora de Productos Lacteos en el Centro Poblado Menor Collacachi	01/12/2008	15/01/2009	15/01/2009	32,500.00	28,405.52	87.40	30,318.83	93.29	CULMINADA
2	Mejoramiento de la Avenida Simon Bolivar de la Ciudad de Puno	21/04/2008		31/07/2009	4,327,240.00	4,322,798.35	99.90	4,844,617.00	111.96	CULMINADA
3	Pavimentación y Construcción de la Alameda Turística Banhero Rossi y Complementos	01/09/2008	14/01/2009	28/02/2009	1,325,234.79	1,325,234.79	100.00	1,325,234.79	100.00	CULMINADA
4	Construcción de Pistas y Veredas en los Jrs. Cutimbo Andino, Ignacio Frisancho y Arica del Barrio Tercer Mundo	13/10/2008	12/03/2009	31/03/2009	788,450.63	792,428.01	100.50	788,450.63	100.00	CULMINADA
5	Construcción de Muro de Contención y Mirador en el Jr. Jose Balta	03/11/2008	01/02/2009	28/02/2009	306,607.99	386,978.00	126.21	386,978.00	126.21	CULMINADA
6	Construcción de Pistas, Veredas y Areas Verdes en la Av. Integración, y Jr. Emancipación del C.P. Salcedo	13/11/2008	12/02/2009	28/02/2009	407,902.00	376,564.96	92.32	324,801.66	79.63	CULMINADA
7	Remodelación de la Instalaciones Sanitarias de Agua Potable y Desague, Servicios Higienicos Const. de Tanque Elevado del Mercado Central	15/10/2008	13/01/2009	15/03/2009	187,587.00	182,000.00	97.02	187,587.00	100.00	CULMINADA
8	Construcción de Pistas y Veredas en los Jrs. Alfonso Ugarte y Nuñoa del Barrio Machallata de Puno	11/12/2008	10/03/2009	30/04/2009	510,162.60	510,162.60	100.00	510,162.60	100.00	CULMINADA
9	Acondicionamiento Turístico del Espacio de Recreación Pública Urb. La Unión Ciudad de Puno, Prov. Puno	02/12/2008	02/03/2009	30/04/2009	299,935.00	371,050.02	123.71	381,312.84	127.13	CULMINADA
10	Construcción de Pistas y Veredas en el Barrio Bajo San Martín - Componente Pavimentación de Vía Jr. América	12/12/2008	11/04/2009	30/04/2009	540,644.00	540,644.00	100.00	431,646.79	79.84	CULMINADA
11	Construcción de Plataforma comercial en el Barrio progreso de la Ciudad de Puno	10/12/2008	23/02/2009	15/05/2009	299,405.43	365,361.88	122.03	363,183.21	121.30	CULMINADA
12	Construcción de pistas y veredas en los Jirones Vela Vela, Nueva florida. Ferrocarril, 16 de octubre y 29 de junio, distrito de Puno provincia de Puno -Puno Componente: Construcción de Pistas y Veredas Jr. Ferrocarril	21/04/2009	20/07/2009	20/07/2009	372,020.50	391,452.00	105.22	371,006.42	99.73	CULMINADA
13	Construcción de pistas en el Jr. Tupac Amaru y Jr. Juli Ciudad de Puno, Provincia de Puno - Puno componente: Construcción de Pistas Jr. Juli	20/04/2009	17/08/2009	17/08/2009	822,057.05	822,057.05	100.00	601,412.62	73.16	CULMINADA
14	Mejoramiento de la Infraestructura del Patio de Honor de la Institución Educativa Secundaria Santa Rosa-Puno	01/04/2009	30/05/2009	11/10/2009	122,899.00	122,899.00	100.00	122,835.80	99.95	CULMINADA
15	Mejoramiento de Vía del Jr. Jose Domingo Choquehuana y Pasaje Wendorf de La Ciudad de Puno	15/12/2008	15/03/2009	15/05/2009	452,990.00	452,990.00	100.00	393,630.91	86.90	CULMINADA
16	Construcción y Mejoramiento de la Vía Av. Orgullo Aymara	10/11/2008	25/03/2009	30/10/2009	1,860,860.00	2,179,153.82	117.10	2,179,153.82	117.10	CULMINADA
17	Construcción de Tribuna Campo Deportivo del IES Gran Unidad Escolar San Carlos	01/12/2008	31/03/2009	30/09/2009	498,229.85	577,334.74	115.88	497,078.29	99.77	CULMINADA
18	Remodelación de Red Secundaria Aérea a Subterránea Sistema 220 V. del Jr. Jose Domingo, Choquehuana, de la Ciudad de Puno	20/08/2009	20/09/2009	24/10/2009	146,454.43	146,454.43	100.00	116,020.00	79.22	CULMINADA
19	Rehabilitación de Caminos de Herradura, 10 Descansos y Señalización de la Localidad de Llachon.	16/03/2009	31/07/2009	13/11/2009	587,770.49	587,770.49	100.00	587,711.67	99.99	CULMINADA
20	Mejoramiento y Rehabilitación de la Plaza Central de Llachon	17/03/2009	17/06/2009	30/10/2009	239,253.00	239,253	100.00	239,239.34	99.99	CULMINADA





MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PUNO
GERENCIA DE INGENIERIA MUNICIPAL

Relación de Obras Culminadas Año 2009

Nº	DENOMINACION DE OBRA	FECHA		FECHA TERMINO PREVISTO	PRESUPUESTO EXP. TECNICO	AVANCE FISICO	%	AVANCE FINANCIERO	%	ESTADO DE OBRA
		INICIO	CULMINACIÓN							
21	Construcción de Pistas y Veredas en el Barrio Progreso de la Ciudad de Puno Componente: Construcción de pistas y veredas en el Jr. Las Begonias	13/06/2009	11/10/2009	10/11/2009	656,119.90	656,119.90	100.00	502,119.20	76.53	CULMINADA
22	Mejoramiento de la Infraestructura Complementaria del Patio de Honor de la Institución Educativa Secundaria Santa Rosa-Puno	16/07/2009	15/10/2009	15/10/2009	166,370.88	166,370.88	100.00	165,467.88	99.46	CULMINADA
23	Construcción de Pistas y Veredas en los Jrs. Jose de la Mar, Berlin, San Juan Bosco, Alto de la Luna, Selva Alegre y Medio Oriente, Barrio San Jose, Ciudad de Puno, Provincia de Puno -Puno	17/06/2009	14/09/2009	31/12/2009	1,140,885.71	1,140,885.71	100.00	1,168,927.26	102.46	CULMINADA
24	Construcción de Pistas y veredas en el Barrio progreso de la Ciudad de Puno Componente: Construcción de Pistas y Veredas jr. Salaverry	05/08/2009	05/12/2009	10/11/2009	704,395.99	697,258.21	98.99	613,259.40	87.06	CULMINADA
25	Desarrollo Turístico Vivencial y Rural en la Pinínsula lacustre de Capachica - (Centro Artesanal)	05/08/2009	05/12/2009	10/11/2009	159,646.04	159,646.00	100.00	172,811.84	108.25	CULMINADA
26	Acondicionamiento Turístico de la Av. Sesquicentenario de la ciudad de Puno.	01/07/2008	31/12/2008	31/12/2009	2,063,584.15	2,063,584.15	100.00	2,063,584.15	100.00	CULMINADA
27	Pavimentación y Veredas Jr. Ciudad de la Paz del Barrio San Martín de la Ciudad de Puno	16/06/2009	16/11/2009	20/11/2009	852,066.54	851,033.32	99.88	733,538.14	86.09	CULMINADA
28	Construcción de Pistas y Veredas Jr. Emancipación del Centro Poblado de Salcedo	19/08/2009	19/12/2009	19/12/2009	765,882.04	765,882.04	100.00	530,195.99	69.23	CULMINADA
29	Construcción de pistas, veredas y Canalización de Vías Aupis, Urb. Villa del Lago - Ciudad de Puno	20/04/2009	19/08/2009	31/12/2009	799,666.55	879,315.21	109.96	870,749.86	108.89	CULMINADA
30	Construcción de Pistas y Veredas en los Jrs. Los Alamos, Los Olivos y Flor de Retamas, Centro Poblado de Salcedo	19/06/2009	19/09/2009	31/12/2009	1,174,393.11	1,230,512.31	104.78	1,192,864.62	101.57	CULMINADA
31	Construcción de Pista y Veredas Jr. Villa Sol , Pasaje Quillabamba del Barrio Vallecito	01/10/2009	15/12/2009	31/12/2009	238,247.30	238,247.30	100.00	213,594.44	89.65	CULMINADA

